



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВИХСЯ  
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
ЗДОРОВЬЯ

«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №7 VIII ВИДА П. БОЛЬШОЕ ИСАКОВО»

238311, Калининградская обл., Гурьевский район, пос. Большое Исаково, ул. Октябрьская, дом5,  
тел.(факс) + 7(4012)51-43-58

ОКПО 25829283, ОГРН 1023902296824, ИНН/КПП 3917009828/ 391701001

От 06.09. 2014г.


№ 561

На №

от

Руководителю УФАС  
по Калининградской области  
О.А. Бобровой

ул. Барнаульская, д.4, бокс №033, г.  
Калининград, 236006  
Российская Федерация



08.04.2014 Конкурсным агентством Калининградской области на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ЗАО «Сбербанк - АСТ» (<https://www.sberbank-ast.ru>) проведен аукцион в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по строительству спортивной площадки открытого типа, устройству дренажа спортивной площадки. На основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от 08.04.2014 № 0135200000514000067 -2 общество с ограниченной ответственностью «АмберТаун» (генеральный директор Чукичева Виолетта Сергеевна) признан победителем аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по строительству спортивной площадки открытого типа, устройству дренажа спортивной площадки. Государственным бюджетным образовательным учреждением Калининградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №7 VIII вида пос. Большое Исаково» с ООО «АмберТаун» 30.04.2014 заключен и зарегистрирован в ЕАИСТ контракт по строительству спортивной площадки открытого типа, устройству дренажа спортивной площадки № 0135200000514000067-0150684-01 (далее- Контракт, копия прилагается).

Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 5 335 157 руб.  
По итогам аукциона в электронной форме цена Контракта составила



4400000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей. Срок окончания выполнения Работ по Контракту: не более 60 календарных дней.

На основании дополнительного соглашения от 09.07.2014 в связи с внесенными изменениями в проектно-сметную документацию (замена покрытия футбольного поля) цена Контракта составила 3 960 057,00 (Три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч пятьдесят семь) рублей.

В соответствии с п.1.1. Контракта Генеральный подрядчик ООО «АмберТаун» принял на себя обязательства выполнить работы по строительству спортивной площадки открытого типа, устройству дренажа спортивной площадки, с п. 1.8. Контракта существенными условиями являются: предмет Контракта, цена Контракта, сроки выполнения Работ, объем, качество Работ.

По состоянию на 01.08.2014 Подрядчиком взятые обязательства по Контракту нарушены, не выполнены существенные условия Контракта (п.п.1.8, 2.2 Контракта): нарушены сроки выполнения работ, не выполнен объем, качество работ не соответствует требованиям. Подрядчику в ходе выполнения работ неоднократно выставлялись претензии, акты о несоблюдении графика выполнения работ (акты, претензии прилагаются). Однако Подрядчиком претензии не исполнены. На период 06.10.2014 работы Подрядчиком в полном объеме не выполнены (не поставлено искусственное покрытие для футбольного поля и не произведены работы по его укладке).

В соответствии с п.п.5.2.2, 8.1 Контракта и согласно ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 01 августа 2014 ГБОУ С(К)О школой-интернатом №7 VIII вида принято решение об одностороннем отказе от исполнения вышеназванного Контракта (копия решения прилагается). Данное решение 01.08. 2014 было отправлено Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Контракте (копии письма, документов подтверждающих его отправку прилагаются), а также по адресу электронной почты Подрядчика, размещено на ЭТП Сбербанк-АСТ (скриншот прилагается). 26.08.2014 решение об одностороннем отказе размещено в единой информационной системе (скриншоты прилагаются).

Указанный в Контракте адрес Подрядчика является недействительным. Заказчик не получил подтверждений об уведомлении Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Таким образом, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с

даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

На период 06.10.2014 считаем, что требования ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ Заказчиком выполнены в полном объеме. Подрядчик надлежащим образом 06.10.2014 уведомлен об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Просим Вас в соответствии со ст. 104 ФЗ-44 включить ООО «АмберТаун» (генеральный директор Чукичева Виолетта Сергеевна), с которым Контракт расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Для внесения ООО «АмберТаун» в реестр недобросовестных поставщиков согласно п.3 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предоставляем следующую информацию о Подрядчике:

1. Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «АМБЕРТАУН»;

2. Юридический адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Университетская, д.2В - офис 503,

ИНН 3906311667,

КПП 390601001,

ОГРН 1133926046462,

Тел. +7 4012 99 19 24;

3. Генеральный директор ООО «АМБЕРТАУН» Чукичева Виолетта Сергеевна

ИНН Чукичевой Виолетты Сергеевны -390609698605;

4. Дата проведения электронного аукциона 08.04.2014 года;



5. Контракта № 0135200000514000067-0150684-01 на выполнение работ по строительству спортивной площадки открытого типа, устройству дренажа спортивной площадки ГБОУС(К)О школы-интерната № 7 VIII вида п. Большое Исаково, зарегистрированный в ЕАИСТ 30 апреля 2014 года.

6. Цена Контракта 4400000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей, срок окончания выполнения Работ по Контракту: не более 60 календарных дней.

На основании дополнительного соглашения от 09 июля 2014г. в связи с внесенными изменениями в проектно-сметную документацию (замена покрытия футбольного поля) цена Контракта составила 3 960 057,00 (Три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч пятьдесят семь) рублей.

7. Основание расторжения контракта - не выполнены существенные условия контракта (пп.1.8, 2.2 Контракта): нарушены сроки выполнения работ, не выполнен объем, качество работ не соответствует требованиям.

Дата расторжения 01.08.2014 года.

8. На данный момент согласно предоставленным актам о приемке выполненных работ (копии КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (копии КС-3) Подрядчику произведена оплата за фактически выполненные работы в размере 1492322,00 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи триста двадцать один) рублей.

Приложения:

1. Копия Контракта по строительству спортивной площадки открытого типа, устройству дренажа спортивной площадки № 0135200000514000067-0150684-01 – 1 экз. на 15 л.;
2. Копия выписки из ЕГРЮЛ ООО«АМБЕРТАУН» -1 экз. на 4л.;
3. ИНН Чукичевой В.С.-1экз. на 1л.;
4. Копия дополнительного соглашения к Контракту № 0135200000514000067-0150684-01 о замене покрытия футбольного поля- 1 экз. на 2 л.;
5. Копия акта о несоблюдении графика выполнения работ от 16.06.2014;
6. Копия акта о несоблюдении графика выполнения работ от 18.06.2014;
7. Копия акта о несоблюдении графика выполнения работ от 25.06.2014;
8. Копия акта о несоблюдении графика выполнения работ от 27.06.2014;
9. Копия Претензии от 01.07.2014;
10. Копия акта о несоблюдении графика выполнения работ от 01.07.2014;
11. Копия Претензии от 09.07.2014;
12. Копия акта о нанесении повреждения асфальтного покрытия территории школы-интерната от 6.07.2014;
13. Копия Претензии от 24.07.2014;
14. Копия акта о некачественно выполненных работах по устройству дренажа территории школы-интерната от 01.08.2014;
15. Копия письма о нарушениях от 14.08.2014;

16. Копия письма о нарушениях от 20.08.2014;
17. Копия акта о невыполнении работ по устранению нарушений замечаний от 14.08.2014 от 20.08.2014;
18. Копия акта о невыполнении работ по устранению нарушений замечаний от 14.08.2014 от 21.08.2014;
19. Копия акта о невыполнении работ по устранению нарушений замечаний от 14.08.2014 от 22.08.2014;
20. Копия акта о невыполнении работ по устранению нарушений замечаний от 14.08.2014 от 27.08.2014;
21. Копия решения об одностороннем отказе заказчика от исполнения Контракта;
22. Копии кассовых чеков, подтверждающих отправку уведомления об одностороннем отказе заказчика от исполнения Контракта;
23. Скриншот с электронной площадки информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ЗАО «Сбербанк - АСТ» (<https://www.sberbank-ast.ru>);
24. Копии кассовых чеков, подтверждающих отправку решения об одностороннем отказе заказчика от исполнения Контракта;
25. Скриншот о размещении 26.08.2014 в единой информационной системе решения об одностороннем отказе;
26. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от 27.08.2014;
27. Копия акта о приемке выполненных работ от 27.08.2014; Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от 17.09.2014;
28. Копия акта о приемке выполненных работ от 17.09.2014.
29. Карточка контракта.

Директор



А.Ю. Быстрова